

Update bouwwerkzaamheden en planning donderdag 6-juni-2024

Inmiddels zitten de heipalen alweer een tijdje in de grond en zijn ook de bronboringen voltooid. Hiermee gaat de groei van dit mooie project gestaag verder.

Eind deze week zal er weer begonnen worden met de voorbereidingen voor het inbrengen van de damwanden en op woensdag 12 Juni zal de eerste damwand geplaatst worden. Deze werkzaamheden staan voor c.a. 7 werkdagen gepland.

Na het plaatsen van de damwanden gaan we verder met de ondergrondse werkzaamheden.

De globale planning voor de komende bouwperiode zal zijn:

1. Damwanden
2. Aansluitend Bemalen (= water onttrekken binnen de kuip)
3. Kelder uitgraven en palen koppensnellen
4. Kelder voorbereiden bekisting
5. Bouwen kelder en begane grond vloer (beton)
6. Bodem aanvullen & Verwijderen damwand

Bovenstaande is gepland tot medio oktober.

Vanaf dan staat de start van de houtbouw gepland. En hiervan zullen ook eerst de bouw voorbereidende werkzaamheden eerst starten alvorens we de lucht ingaan.

Wij zullen bij het afronden van werkzaamheden en de start van de daarop volgende bouwonderdelen wederom de benodigde communicatie op de website plaatsen.

Mocht u nog specifieke vragen hebben kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website:

www.newrealityprojects.com